

港湾工事、河川工事などから発生するしゅんせつ土の放射性物質濃度について

東京都では、港湾工事や河川工事などから発生するしゅんせつ土について、
2012 年 3 月から放射性物質濃度を事前に調査しています。

1. 調査内容

しゅんせつ工事に先立ち、工事区域ごとに事前に 1 回、しゅんせつ土を採取し、
放射性物質濃度（セシウム（Cs-134 及び Cs-137））を測定

2. 採取深度

表層及び下層（表層-0.5m）

3. 分析方法

「ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー」
なお、検出限界は 10Bq/kg である。

4. 調査結果

別紙のとおり

港湾局港湾整備部建設調整課

Tel 03-5320-5621

港湾局臨海開発部開発整備課

Tel 03-5320-5571

◇ 調 査 結 果 ◇

1. 令和4年4月 調査結果（全3地点）

採取深度	①Cs-134(Bq/kg)	②Cs-137(Bq/kg)	合計(①+②)(Bq/kg)
表層	不検出	不検出～13	不検出～13
下層(-0.5m)	不検出	不検出～49	不検出～49

2. 令和4年5月 調査結果（全5地点）

採取深度	①Cs-134(Bq/kg)	②Cs-137(Bq/kg)	合計(①+②)(Bq/kg)
表層	不検出	不検出	不検出
下層(-0.5m)	不検出	不検出	不検出

3. 令和4年6月 調査結果（全5地点）

採取深度	①Cs-134(Bq/kg)	②Cs-137(Bq/kg)	合計(①+②)(Bq/kg)
表層	不検出	11～68	11～68
下層(-0.5m)	不検出～10	不検出～310	不検出～320

4. 令和4年7月 調査結果（全5地点）

採取深度	①Cs-134(Bq/kg)	②Cs-137(Bq/kg)	合計(①+②)(Bq/kg)
表層	不検出	不検出～51	不検出～51
下層(-0.5m)	不検出	不検出～198	不検出～198

5. 令和4年8月 調査結果（全2地点）

採取深度	①Cs-134(Bq/kg)	②Cs-137(Bq/kg)	合計(①+②)(Bq/kg)
表層	不検出	不検出～29	不検出～29
下層(-0.5m)	不検出	10～23	10～23

6. 令和4年9月 調査結果（全7地点）

採取深度	①Cs-134(Bq/kg)	②Cs-137(Bq/kg)	合計(①+②)(Bq/kg)
表層	不検出	不検出～41	不検出～41
下層(-0.5m)	不検出	不検出～20	不検出～20

※1、2 ①及び②は、調査全地点における最小値・最大値を表している。

※3 (①+②) は、同一地点での最小値・最大値を表しているため、表上では一致しない場合がある。

7. 令和4年10月 調査結果（全6地点）

採取深度	①Cs-134(Bq/kg)	②Cs-137(Bq/kg)	合計(①+②)(Bq/kg)
表層	不検出	不検出～54	不検出～54
下層(-0.5m)	不検出	不検出～59	不検出～59

8. 令和4年11月 調査結果（全5地点）

採取深度	①Cs-134(Bq/kg)	②Cs-137(Bq/kg)	合計(①+②)(Bq/kg)
表層	不検出	不検出～21	不検出～21
下層(-0.5m)	不検出	不検出～100	不検出～100

9. 令和4年12月 調査結果（全5地点）

採取深度	①Cs-134(Bq/kg)	②Cs-137(Bq/kg)	合計(①+②)(Bq/kg)
表層	不検出	不検出～56	不検出～56
下層(-0.5m)	不検出	不検出～53	不検出～53

10. 令和5年1月 調査結果（全6地点）

採取深度	①Cs-134(Bq/kg)	②Cs-137(Bq/kg)	合計(①+②)(Bq/kg)
表層	不検出	不検出～38	不検出～38
下層(-0.5m)	不検出	不検出～64	不検出～64

11. 令和5年2月 調査結果（全6地点）

採取深度	①Cs-134(Bq/kg)	②Cs-137(Bq/kg)	合計(①+②)(Bq/kg)
表層	不検出	不検出～29	不検出～29
下層(-0.5m)	不検出	不検出～48	不検出～48

12. 令和5年3月 調査結果（全1地点）

採取深度	①Cs-134(Bq/kg)	②Cs-137(Bq/kg)	合計(①+②)(Bq/kg)
表層	不検出	14	14
下層(-0.5m)	不検出	不検出	不検出

※1、2 ①及び②は、調査全地点における最小値・最大値を表している。

※3 (①+②) は、同一地点での最小値・最大値を表しているため、表上では一致しない場合がある。